

SIA «Eiropas Dzelzceļa līnijas»

nefinanšu mērķu izpilde

2018-2022



SIA «Eiropas Dzelzceļa līnijas» mērķis

Nodrošināt valsts nozīmes stratēģiskās infrastruktūras – Eiropas platuma dzelzceļa līnijas *Rail Baltica* – izveidei un pārvaldīšanai nepieciešamo aktīvu, pakalpojumu un zināšanu attīstību, veicinot kopīga Baltijas valstu infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanu un *Rail Baltica* integrēšanu vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā.

1. Veidot un attīstīt efektīvu dzelzceļa pārvaldības sistēmu
2. Nodrošināt zināšanu uzkrāšanu par Eiropas platuma dzelzceļa sistēmu Latvijā
3. Veikt taisnīgu un savlaicīgu nekustamo īpašumu atsavināšanu *Rail Baltica* dzelzceļa infrastruktūras būvniecības vajadzībām Rīgas Centrālās stacijas (turpmāk tekstā – RCS), *Rail Baltica* starptautiskā stacijā lidostas “Rīga” (turpmāk tekstā – RIX) posmā un RIX – Lietuvas robežas posmā
4. Nodrošināt *Rail Baltica* projekta nacionālo aktivitāšu attīstību
5. Nodrošināt SIA *Eiropas Dzelzceļa līnijas* (turpmāk tekstā – EDzL) finansiālo stabilitāti

Rail Baltica trase un galvenie infrastruktūras objekti Latvijā

Infrastruktūras objekti:

-  Rail Baltica starptautiskā stacija
-  Rail Baltica reģionālā stacija
-  Infrastruktūras apkopes punkts
-  Ritošā sastāva depo
-  Kravu termināls



Rail Baltica virzība Latvijā

2018



- Parakstīts pirmais projektēšanas un autoruzraudzības līgums par *Rail Baltica* stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu RIX ar trīs valstu uzņēmumu apvienību *PROSIV* (*Sintagma* (Itālija), *Prodex* (Slovākija) un *Vektors T* (Latvija))
- Sagatavots arhitektoniskais risinājums RIX
- Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS posmos

Rail Baltica virzība Latvijā

2019



- Pabeigta kultūrvēsturiskā izpēte *Rail Baltica* trasē
- Noslēgts līgums par RCS un tilta projektēšanu un būvniecību ar personu apvienību *BESIX RERE GROUP*
- Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS posmos

Rail Baltica virzība Latvijā

2020



- Apstiprināts risinājums *Rail Baltica* reģionālo vilcienu uzņemšanai RCS. Risinājums izstrādāts sadarbībā ar NVO
- Uzsākta RCS būvniecība
- Noteikts RIX un saistītās infrastruktūras inženiertehniskais un būvuzraudzības uzvarētājs SIA *Forma 2* (LV) un *Prointec S.A.U.* (Spānija)
- Noteikts *Rail Baltica* stacijas, estakādes un dzelzceļa būvdarbu veikšanai RIX darbu veicējs - personu apvienība *B.S.L. Infra* (līgums noslēgts 02.03.2021.)
- Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS posmos

Rail Baltica virzība Latvijā

2021



- Uzsākti *Rail Baltica* izbūves darbi Rīgā, Lāčplēša ielas posmā pie RCS
- Atklāts *Rail Baltica* stacijas un infrastruktūras būvlaukums RIX
- Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS posmos; noslēgts pirkuma līgums par t/c Titāniks; uzsākti nekustamo īpašumu atsavināšanas/iegūšanas procesi RIX –Latvijas/Lietuvas robeža posmā
- Uzsāktas konsultācijas par pamatstrāses būvniecību
- Uzsākti RCS ēkas dienvidu daļas būvdarbi *Rail Baltica* projektā
- Izvēlēts *Rail Baltica* infrastruktūras apkopes punktus projektētājs - Latvijas un Itālijas uzņēmumu apvienība *SIA BRD projekts un Srl Sintagma*

Rail Baltica virzība Latvijā

2022



- *Rail Baltica* pamattrases būvniecības iepirkumā izsludināta 2.kārta
- Noslēgts Salaspils intermodālā loģistikas termināļa projektēšanas līgums
- RCS objektā paveikto darbu apjoms 68,86 MEUR, RIX - 8,53 MEUR
- Būvdarbiem pieejami visi nekustamie īpašumi RCS posmā 100%, RIX posmā - 90%, turpinās nekustamo īpašumu atsavināšana citos projektēšanas posmos
- Izstrādāts RIX infrastruktūras pārvaldības apkopes vietu modelis
- Uzsākta reģionālo mobilitātes punktu būvprojektēšana
- Izstrādāta *Rail Baltica* dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeļa koncepcija un ieviešanas plāns

2018.gada izpilde



2018.gada izpilde

- Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS posmos
 - Organizētas iepirkuma procedūras, izsludināti 5 iepirkumi
 - *EDzL* vidējais nodarbināto skaits 2018.gadā - 43 cilvēki
 - Veikti vairāki komunikāciju pasākumi:
 - Dalība konferencēs, informācija par projekta progresu sniegta vēstniecībām, sabiedriskajām organizācijām, nākotnes lietotājiem, presē, TV, radio u.c. medijiem
 - Sagatavota un izvietota informācija *EDzL* mājas lapā, *RB Rail* mājaslapā, interneta vietnēs *Facebook* un *Twitter*. Ar 3D modeļa palīdzību veiktas vairākas virtuālās ekskursijas RCS, kā arī uzsākta Rīgas skolu informatīvā kampaņa par topošo dzelzceļa līniju *Rail Baltica*
 - Noslēgts memorands ar nevalstiskajām organizācijām, lai saņemtu viedokli un ieteikumus par pilsētvides, publiskās ārtelpas, vides pieejamības, universālā dizaina, gājēju, velobraucēju infrastruktūras risinājumiem RCS un RIX posmu realizācijā
-

2018.gada izpilde

- Tiek izdotas *EDzL informatīvās lapas*, kuras elektroniski nogādā visām ieinteresētām personām
 - *EDzL* mājas lapā sagatavoti 33 jaunumi par dažādiem notikumiem
 - Seminārs par projekta ieviešanu Zviedrijas, Īrijas un Šveices tirdzniecības kameru biedriem
 - No 10. līdz 11. aprīlim Tallinā notiek *Rail Baltica* projekta gada nozīmīgākais pasākums – „*Rail Baltica Global Forum 2018*” (500 dalībnieki), kur piedalāties kā dalībnieki
 - 360 virtuālā tūre: *RCS*
 - Parakstīts Baltijā pirmais *Rail Baltica* projektēšanas līgums: 20. martā svinīgā pasākumā parakstīts pirmais *Rail Baltica* projektēšanas un autoruzraudzības līgums par *Rail Baltica* stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu RIX. To parakstīja Eiropas sliežu platuma projekta ieviesējs Latvijā EDzL un atklātā starptautiskā konkursa uzvarētājs - trīs valstu uzņēmumu apvienība *PROSIV* (*Sintagma* (Itālija), *Prodex* (Slovākija) un *Vektors T* (Latvija))
 - Oktobra beigās sagatavoti trīs arhitektoniskā risinājuma varianti *RIX*
-

2019.gada izpilde



2019.gada izpilde

- Sabiedrības informētības veidošanai par projektu *Rail Baltica* Satiksmes ministrijā tika organizēta svinīga projektēšanas un būvdarbu prezentācija „*Rail Baltica* Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”
- Sadarbības partneru – projektētāju un būvnieku - komunikācijas integrēšanai projekta *Rail Baltica* komunikācijā tika izstrādāts un apstiprināts iesaistīto pušu un saziņas vadības plāns
- Sadarbības partneru informēšanas pasākums: iniciēta tikšanās ar Latvijas pašvaldību, kuras šķērso *Rail Baltica* trase, vadītājiem (A. Driksna informē mērus par *Rail Baltica* projekta progresu, nekustamo īpašumu atsavināšanu u.c. jautājumiem)

Pamats multimodālam mezglam

Platība autobusu un mikroautobusu pieturām, automašīnu un velosipēdu novietnēm.



Gājēju un velobraucēju infrastruktūra: celiņš pār jauno tiltu pār Daugavu, savienojot abas Daugavas puses.



Iespēja attīstīt sabiedrisko transportu pieturas: autobusi, trolejbusi, tramvaji

Būvniecības ieceres realizācijas rezultātā Rīgas centrā tiks izveidots mūsdienīgs multimodāls satiksmes mezgls, kas palielinās mobilitāti, drošību, pieejamību, kā arī savienos divas pilsētas daļas un Daugavas abi krasti būs labāk sasniedzami gājējiem un riteņbraucējiem.

2019.gada izpilde

- **81% Latvijas iedzīvotāju atbalsta *Rail Baltica* projektu Latvijā, no tiem – 33% ļoti pozitīvi. Divu gadu laikā to Latvijas iedzīvotāju, kas ļoti pozitīvi vērtē *Rail Baltica* projektu, skaits audzis par 8 procentpunktiem, jo 2016. gada nogalē ļoti pozitīvi noskaņoti bija 25% iedzīvotāju**
 - **Pabeigta kultūrvēsturiskā izpēte *Rail Baltica* trasē. Visā *Rail Baltica* trases izpētes teritorijā ir pabeigti lauka darbi, secinot, ka kultūrvēsturisko vērtību dēļ nebūs nepieciešams mainīt trases novietojumu**
 - **Maija nogalē noslēdz līgumu par nozīmīgākā *Rail Baltica* objekta Latvijā projektēšanu un būvdarbiem ar personu apvienību BESIX RERE GROUP, kurā apvienojušies uzņēmumi N.V.BESIX (Beļģija) un SIA RERE Būve (Latvija), par *Rail Baltica* Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un RCS kompleksās apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbiem. Tas nozīmē to, ka konkursa uzvarētājs apņemas veikt pilnīgu būvprojekta izstrādi un saskaņošanu, kā arī būvdarbus, uzņemoties pilnu atbildību par projekta realizāciju**
-

2020.gada izpilde



2020.gada izpilde

- **Uzsākta izstrāde būvniecības procesa uzskaites un kontroles datorprogrammai ar īpašumu atsavināšanas uzskaites modeli.**
 - **Pabeigta projektēšana un veikta RIX stacijas, saistītās infrastruktūras un estakāžu 1.kārtas un 2. kārtas būvprojektu ekspertīze. Līgumu paredzēts slēgt 2021.gadā.**
 - **Pirmo reizi izveidots un tiek lietots būvžogs ar *Rail Baltica* simboliku, informāciju par projektu un lodziņu, kurā sabiedrība var redzēt notiekošo būvlaukumā. Izveidoti jauni vizuālie materiāli, kā izskatīsies jaunā stacija un apkārtnē.**
 - **Jūnijā ziņots, ka pabeigti būvniecības pamatrisinājumi RCS.**
-

2020.gada izpilde

- Jūlijā izsludināts konkurss *RIX* būvuzraudzībai
 - Augustā *EDzL* kā atbildīgai institūcijai tiek noteiktas sākotnējās infrastruktūras pārvaldītāja tiesības un pienākumi veidot Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības normatīvo un institucionālo ietvaru
 - 23. novembrī svinīgi atklāj *Rail Baltica* pirmo būvlaukumu Latvijā; sākas *RCS* būvniecība un infrastruktūras izbūvi - plaša komunikācija ilgstoši: pirms notikuma - būvlaukums sagatavots, svinīgais pasākums, pēc pasākuma – kā notiks būvdarbi (pandēmijas kontekstā)
 - Decembrī paziņo, ka SIA Forma 2 (Latvija) un Prointec S.A.U. (Spānija) apvienība iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veiks būvuzraudzību *RIX* stacijas un infrastruktūras izveidei
 - *EDzL* neto apgrozījums 2,6 mlj EUR
-

Nekustamo īpašumu atsavināšanas jautājumu RCS un RIX posmos attīstība 2020.gadā

- Pieņemti Ministru kabineta lēmumi ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo privātpersonu nekustamo īpašumu atsavināšanu par noteikto atlīdzību par 25 nekustamajiem īpašumiem, no tiem (kumulatīvi):
 - Noslēgti 15 pirkuma līgumi par 11 nekustamo īpašumu atsavināšanu un nostiprinātas valsts īpašuma tiesības (Satiksmes ministrijas personā) uz 6 nekustamajiem īpašumiem;
 - Satiksmes ministrijā iesniegti 3 likumprojekti par nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu.
 - Tiesību iegūšana uz publisko personu objektiem (atvasinātu publisko personu īpašumā/valdījumā esošiem objektiem/rezerves zemes fonda zemēm/citu institūciju valdījumā esošiem objektiem) (kumulatīvi):
 - Pieņemti Ministru kabineta lēmumi par 26 objektiem, no tiem nostiprinātas valsts īpašuma tiesības (Satiksmes ministrijas personā) uz 15 objektiem;
 - Noslēgti 24 līgumi par publisko personu objektu lietošanas tiesību apgrūtināšanu un / vai lietošanas tiesībām.
-

2021.gada izpilde




Nekustamo īpašumu atsavināšanas jautājumu attīstība 2021.gadā


- Uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana vai tiesību iegūšana būvdarbu veikšanai posmā RIX - Latvijas/Lietuvas robeža (nosūtīti pirmie paziņojumi par privātpersonu īpašumu atsavināšanas sabiedrības vajadzībām nepieciešamību vai ierosinājumi publisko personu institūcijām par 35 objektiem, 1 nekustamais īpašums nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā).
- Tiesību iegūšana uz privātpersonu nekustamajiem īpašumiem RIX un RCS posmos (kumulatīvi):
 - Pieņemti Ministru kabineta lēmumi ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo privātpersonu nekustamo īpašumu atsavināšanu par noteikto atlīdzību par 38 nekustamajiem īpašumiem, no tiem:
 - Noslēgti pirkuma līgumi par nekustamo īpašumu atsavināšanu un nostiprinātas valsts īpašuma tiesības (Satiksmes ministrijas personā) uz 28 nekustamajiem īpašumiem;
 - Satiksmes ministrijā iesniegti 5 likumprojekti par nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu;
 - Noslēgts 1 līgums par 2 nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežošanu, kā arī izsniegtas pilnvaras/noslēgti pilnvarojuma līgumi būvdarbu veikšanai.
- Tiesību iegūšana uz publisko personu objektiem RIX un RCS posmos (atvasinātu publisko personu īpašumā/valdījumā esošiem objektiem/rezerves zemes fonda zemēm/citu institūciju valdījumā esošiem objektiem) (kumulatīvi):
 - Pieņemti Ministru kabineta lēmumi par 55 objektiem, no tiem nostiprinātas valsts īpašuma tiesības (Satiksmes ministrijas personā) uz 33 objektiem (t.sk. 1 objekts maiņai);
 - Noslēgti 27 līgumi par objektu lietošanas tiesību aprobežošanu/lietošanas tiesībām.

Nekustamā īpašuma atsavināšanai izmantotie līdzekļi un efektivitāte 2021.gadā

Nekustamā īpašuma atsavināšanai izmantotie līdzekļi



Darbaspēka ieguldījums nekustamo īpašumu atsavināšanā



Uzņēmums ir saimnieciski izdevīgāk izmantojis līdzekļus.

* Darbaspēka ieguldījums nekustamo īpašumu atsavināšanā: tika sasniegts efektivitātes rādītājs 0,96.
(Zemāks rādītājs liecina, ka darbs tika paveikts efektīvāk)

***Rail Baltica* Latvijā projekta īstenošanas virzība 2021. gadā**

Paveikto darbu apmērs objektos

- **Paveikto darbu apmērs RCS - 50,8 mlj EUR**
- **Paveikto darbu apmērs RIX - 4,5 mlj EUR**

Infrastrukturā pārvaldība

- **2021.gada februārī izstrādāts infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrādes plāns. Decembrī apstiprināts un publicēts Progresā ziņojums**
- **EDzL nodarbina 2 darbiniekus, kuru tiešie darba pienākumi saistīti ar dzelzceļa pārvaldības sistēmas plānošanu un izpēti**
- **Ņemot vērā *Rail Baltica* projekta īstenošanas virzību, veikti priekšdarbi, lai 2022. gadā uzsāktu ar infrastruktūras pārvaldību saistītus pakalpojumu iepirkumus**
- **Izstrādāts un vēlāk pārskatīts Baltijas valstu ekspertu sagatavots ilgtermiņa Rīcības Plāns *Rail Baltica* pārvaldības modeļa ieviešanai.**

2022.gada izpilde



Rail Baltica Latvijā projekta īstenošanas virzība 2022. gadā

Infrastruktūras pārvaldība

- *Rail Baltica* projekta infrastruktūras pārvaldības attīstības virzībai noslēgti līgumi:
 1. 30.08.2022. *Framework agreement on shadow operator services for Rail Baltica global project* (Rail Baltica globālā projekta Ēnu operatora pakalpojumu pamatlīgums);
 2. 16.09.2022. *The development of a business model for the Riga central station service facility operator* (Rīgas centrālās stacijas apkalpes locekļa biznesa modeļa izstrāde);
 3. 30.12.2022. *Development of freight distribution model* (Kravu distribūcijas darbības modelis), darbu izpilde paredzēta 2023.gadā.
 - Sagatavoti un iesniegti priekšlikumi SM normatīvo aktu grozījumiem, t.sk. grozījumi Dzelzceļa likumā, nosakot, ka līdz *Rail Baltica* publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteikšanai *Rail Baltica* publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības sistēmas attīstībai un ieviešanai nepieciešamās infrastruktūras pārvaldītāja funkcijas veic EDzL. Grozījumi Dzelzceļa likumā Saeimā pieņemti 2022. gada 20. oktobrī.
 - Turpinās *Rail Baltica* dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrāde - Baltijas valstu ekspertu darba grupa izstrādā priekšlikumus, kurus jāīsteno visās trijās Baltijas valstīs, lai nodrošinātu ieinteresētajiem tirgus dalībniekiem atvērtu un vieglu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai.
 - 2022.gadā vidēji EDzL nodarbināti 3 darbinieki, kuru tiešie darba pienākumi saistīti ar dzelzceļa pārvaldības sistēmas plānošanu un izpēti.
-

Rail Baltica Latvijā projekta īstenošanas virzība 2022. gadā

Pamattrases būvniecība ārpus Rīgas

- Izsludināta 2.kārta iepirkumiem par pamattrases būvdarbiem un par pamattrases būvdarbu inženierkonsultanta un būvuzraudzības pakalpojumiem Latvijā ārpus Rīgas
 - Nekustamo īpašumu atsavināšanas jomā Imanta – Latvijas / Lietuvas robežas posmā SM iesniegtas **privātpersonu** 29 (kumulatīvi) kadastra objektu lietas
 - Nekustamo īpašumu atsavināšanas jomā Imanta – Latvijas / Lietuvas robežas posmā SM iesniegtas publisko personu 5 (kumulatīvi) kadastra objektu lietas
 - Darbaspēka ieguldījuma rādītājs nekustamo īpašumu atsavināšanā - 0,96 (līdzīgi kā 2021.gadā) - tas nozīmē, ka darbs veikts efektīvāk kā plānots
 - Rādītājs *Atsavināto nekustamo īpašumu attiecību pret nekustamo īpašumu atsavināšanas procesā iesaistīto cilvēku skaitu* ne mazāk kā 20.8, kas ir par 4% augstāks kā plānots - tas nozīmē, ka darbs veikts efektīvāk kā plānots
-

***Rail Baltica* Latvijā projekta īstenošanas virzība 2022. gadā**

Paveikto būvdarbu apmērs objektos


- **Paveikto darbu apmērs RCS – 68,83 milj. EUR**

- ✓ Norisinās vērienīgi Rail Baltica izbūves darbi RCS objektā - uzsākas jaunās RCS ēkas, pārvadu un saistītās infrastruktūras būvniecība, nojaukta t/c Titāniks ēka, visi nekustamie īpašumi pieejami būvniecībai

- **Paveikto darbu apmērs RIX – 8,53 milj. EUR**

- ✓ RIX objektā norisinās būvdarbi, atklāta satiksme pa jauno lidostas ceļu, būvniecībai pieejami 90% nekustamie īpašumi
-

Uzņēmuma apgrozījums (milj. EUR)





**EIROPAS
DZELZCEĻA
LĪNIJAS**



• www.edzl.lv



• edzl@edzl.lv

 Rail Baltica



Satiksmes ministrija



Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas
infrastruktūras savienošanas instruments

